

**DENNISSEN****SCHILDERWERKEN
GLASISOLATIE BV**

Goudwerf 8
6641 TG Beuningen
Tel. 024 - 6772023
info@dennissenschilderwerken.nl
www.dennissenschilderwerken.nl

KvK 50.742.736
BTW NL822908165B01
IBAN NL35RABO0134673158
BIC RABONL2U

Trajanussingel 3
6642 AS BEUNINGEN

FACTUUR

Project : 2022-508, Glaswerkzaamheden Trajanussingel 3
Debiteurnr. : 10554
Factuurnr. : 20220606
Factuurdatum : 24 november 2022

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaalprijs
Rekening voor glaswerkzaamheden volgens uw opdracht van 29-08-2022 OP220430.				
Laatste termijn 90% van de aanneemsom	1	post	€ 4.236,87	€ 4.236,87

Nettototaalprijs		€ 4.236,87
BTW 9,0%	€ 2.220,17	€ 199,82
BTW 21,0%	€ 2.016,70	€ 423,51
Eindtotaal		€ 4.860,20

Betaling uiterlijk binnen op 2 december 2022 onder vermelding van het factuurnummer:

Laatste pagina

SCHILDERWERKEN GLASISOLATIE BV

Goudwerf 8
6641 TG Beuningen
Tel. 024 - 6772023
info@dennissenschilderwerken.nl
www.dennissenschilderwerken.nl

KvK 50.742.736
BTW NL822908165B01
IBAN NL35RABO0134673158
BIC RABONL2U

Trajanussingel 3
6642 AS BEUNINGEN

FACTUUR

Project : 2022-508, Glaswerkzaamheden Trajanussingel 3
Debiteurnr. : 10554
Factuurnr. : 20220415
Factuurdatum : 31 augustus 2022

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaalprijs
--------------	-------------	---------	-------	-------------

Rekening voor glaswerkzaamheden volgens uw opdracht van 29-08-2022 OP220430.

Eerste termijn 10% van de aanneemsom	1 post	€	470,76	€	470,76
--------------------------------------	--------	---	--------	---	--------

Nettototaalprijs		€	470,76	
BTW 9,0%	€	246,68	€	22,20
BTW 21,0%	€	224,08	€	47,06
Eindtotaal			€	540,02

Betaling uiterlijk binnen op 8 september 2022 onder vermelding van het factuurnummer.

Laatste pagina



DENNISSEN

SCHILDERWERKEN GLASISOLATIE BV

Goudwerf 8
6641 TG Beuningen
Tel. 024 - 6772023
info@dennissenschilderwerken.nl
www.dennissenschilderwerken.nl

KvK 50.742.736
BTW NL822908165B01
IBAN NL35RABO0134673158
BIC RABONL2U

Trajanussingel 3
6642 AS BEUNINGEN

Offerte

Project
2022-508

Offertenummer
OF220430

Datum
18-08-2022

Betreft
Glaswerkzaamheden Trajanussingel 3

Geachte heer van de Ven,

Met dank voor uw aanvraag ontvangt u hierbij onze offerte voor het leveren en plaatsen van isolatieglas aan uw woning aan de Trajanussingel 3 te Beuningen.

U hebt ervoor gekozen een offerte aan te vragen bij een OnderhoudNL Garantie bedrijf. Een goede keuze, omdat wij als OnderhoudNL Garantie bedrijf:

- als enige in de branche de Algemene Consumentenvoorwaarden heeft afgestemd met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond;
- vakbekwaam personeel inzetten;
- periodiek worden gecontroleerd door een extern bureau, onder andere op de kwaliteit van het werk, de bedrijfsvoering en de administratie;
- glas plaatsen volgens de NEN 2608 "weerstand tegen windbelasting", NEN 3576 "beglazing van kozijnen, ramen en deuren" en NPR 3577 "beglazen van gebouwen";
- uitstekende garantievorwaarden bieden waaronder nakominggarantie.

Met andere woorden: uw woning is bij ons in goede, professionele handen.

Aan deze offerte hebben we veel zorg besteed, mocht u desondanks nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact met ons op.

In het vertrouwen u een goed en duidelijk voorstel te doen.

Met vriendelijke groet,
Dennissen Schilderwerken - Glasisolatie BV

Tom Dennissen

Zie volgende pagina voor vervolg

**DENNISSEN****SCHILDERWERKEN
GLASISOLATIE BV**

Offerte #OF220430
Project: 2022-508 / Glaswerkzaamheden Trajanussingel 3

Blad 2
18-08-2022

Omschrijving

Totaalprijs

Leveren en plaatsen van isolatieglas

Opgenomen werkzaamheden

Begane grond

Hal

- 1 x 248x1101 mm 5-15-4 vast
- 1 x 248x856 mm 5-15-4 vast
- 1 x 460x1361 mm 5-15-4 vast

Keuken

- 1 x 610x1360 mm 5-15-4 vast incl. ventilatierooster draairaam en tussendorpel verwijderen
- 1 x 683x1360 mm 5-15-4 vast

Woonkamer

- 1 x 610x1510 mm 5-15-4 vast incl. ventilatierooster draairaam en tussendorpel demonteren
- 1 x 1620x1510 mm 6-15-4 vast
- 1 x 595x1404 mm 5-13-4 deur

Eerste verdieping

3 stuks slaapkamers

- 3 x 683x1210 mm 5-15-4 vast
- 3 x 504x630 mm 5-13-4 draairaam
- 3 x 504x250 mm 5-13-4 klepraam

Badkamer

- 1 x 355x476 mm 4-13-4 satijnglas draairaam

Opmerkingen

- Ventilatierooster uitgevoerd in DucoKlep 15 in de kleur Anodic RAL / aluminium. Bedieningsstokjes zijn optioneel verkrijgbaar.
- In verband met doorval gevaar is er voor glas dat lager zit dan 85cm een optie opgenomen om het uit te voeren in gelaagd veiligheidsglas. Ons advies is om minimaal de binnenzijde gelaagd uit te voeren i.v.m. lestschaade bij doorval.
- Toegepast product is HR++ isolatieglas met een U-waarde van 1,2 (Argon gasgevuld) bij spouw 13 en 1,1 bij spouw 15
- Bij het uitzagen van stijlen en dorpels alsmede het verwijderen van draaiende delen worden deze beschadigingen zo goed als mogelijk gerepareerd. Desondanks kan er altijd nog wat zichtbaar blijven.
- Totaal isolatieglas 15m²

Toelichting EnergieToeslag

Doordat de prijzen van energie sterk zijn gestegen wordt er op dit moment door de glasleverancier een EnergieToeslag toegepast. Het percentage hiervan is vooraf niet exact aan te geven, maar wordt per week vastgesteld afhankelijk van de energie prijzen op dat moment. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om deze EnergieToeslag door te berekenen. We hebben hiervoor een stelpost opgenomen en afhankelijk van de toeslag wordt dit met de factuur verrekend.

Werkwijze OBS 02:

Zie volgende pagina voor vervolg

**DENNISSEN****SCHILDERWERKEN
GLASISOLATIE BV**

Offerte #OF220430

Project: 2022-508 / Glaswerkzaamheden Trajanussingel 3

Blad 3

18-08-2022

Omschrijving	Totaalprijs
--------------	-------------

- Latten en glas verwijderen;
- Losgeraakte profielen/kitresten verwijderen;
- Sponning plaatselijk gronden;
- Rugvullingsmateriaal aanbrengen op de sponninghoogte en op de glaslat;
- Ruit plaatsen en stellen op steunen stelblokjes;
- Glaslatten plaatsen, ontluchte glaslat aan de onderzijde monteren;
- Elastische kit aanbrengen in de binnen en buitenvoeg.

Begane grond

Hal 3 3 stuks		€ 496,64
HR++ isolatieglas 5-sp-4 Monteren	OBS 02	€ 468,76
Meranti glaslatten 17x15 2x wit		€ 20,00
Meranti neuslat 45 2x wit		€ 7,88
Keuken 2 stuks		€ 683,82
HR++ isolatieglas 5-sp-4 Monteren	OBS 02	€ 419,83
DucoKlep 15 ZR 601-700mm		€ 124,17
Meranti glaslatten 17x15 2x wit		€ 17,50
Meranti neuslat 45 2x wit		€ 15,76
Draairaam en tussendorpel demonteren		€ 106,56
Woonkamer 3 stuks		€ 1.232,24
HR++ isolatieglas 5-sp-4 Monteren	OBS 02	€ 419,83
HR++ isolatieglas 6-sp-4 Monteren	OBS 02	€ 521,14
DucoKlep 15 ZR 601-700mm		€ 124,17
Meranti glaslatten 17x15 2x wit		€ 22,50
Meranti glaslat opdek 12x33 sp5 2x wit		€ 14,40
Meranti neuslat 45 2x wit		€ 23,64
Draairaam en tussendorpel demonteren		€ 106,56
Totaal Begane grond		€ 2.412,70

Eerste verdieping 10 stuks

HR++ isolatieglas 5-sp-4 Monteren	OBS 02	€ 1.710,29
--------------------------------------	--------	------------

Zie volgende pagina voor vervolg

**DENNISSEN****SCHILDERWERKEN
GLASISOLATIE BV****Offerte #OF220430**

Project: 2022-508 / Glaswerkzaamheden Trajanussingel 3

Blad 4

18-08-2022

Omschrijving	Totaalprijs
HR++ isolatieglas 4-sp-4 Satijnglas Monteren	€ 232,36
Meranti glaslatten 17x15 2x wit	€ 50,00
Meranti neuslat 45 2x wit	€ 47,28
Steigerkosten 6,2 mtr.	€ 115,00
Totaal Eerste verdieping 10 stuks	€ 2.154,93
Totaal Leveren en plaatsen van isolatieglas	€ 4.567,63
Auto- en afvoerkosten	€ 65,00
Stelpost EnergieToeslag	€ 75,00
Nettototaalprijs	€ 4.707,63
BTW 9,0%	€ 2.466,85
BTW 21,0%	€ 2.240,78
Eindtotaal	€ 5.400,21

Aanvullingen

Wegens de schommelende markt zijn wij genoodzaakt eventuele prijsstijgingen vanuit de leverancier, ook nadat u opdracht heeft verstrekt, aan u door te berekenen.

De prijs is inclusief materialen en klimmateriaal tenzij anders vermeld.

Producten

Wij werken uitsluitend met hoogwaardige producten. We gebruiken RVS spijkers en bij vervanging van glaslatten gebruiken wij uitsluitend 2 keer wit gegroefde hardhouten glaslatten. Het betreft glas van AGC Nederland of van Saint Gobain.

Afwerking

Bij renovatiewerk is het onoverkomelijk en tevens risico voor opdrachtgever dat kozijn(en) e/o verflagen kunnen beschadigen tijdens het verwijderen van de oude beglazing. De binnen- en buiten voegen tussen het glas en de glaslat worden met overschilderbare beglazingskit afgewerkt. De afwerking van naden tussen glaslat en kozijn (hout) worden niet gekit, dit betreft schilderwerk.

Raambekleding

Het demonteren van raambekleding, rolgordijnen, shutters, horren, etc.. dat voor de kozijnen hangt waar de werkzaamheden plaatsvinden dient door de klant gedemonteerd te worden. Indien het voorkomt dat wij het demonteren dan is eventuele schade voor risico van de opdrachtgever.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden wordt in overleg met u gepland.

Levertijden

Enkel, figuur, draad, verzilverd- en gelaagd glas: 1 tot 5 werkdagen, isolatieglas: 10 tot 15 werkdagen,

Zie volgende pagina voor vervolg