

Keuze lijst standaard optie's

Projectnaam: 8 vrijstaande woningen Huissens Buyten

Bouwnummer:

Datum:



Prijs per stuk
kopersprijs (incl btw)

optienr. Omschrijving meer- en minderwerk opties:

Graag in de vakjes uw keuze aankruisen of aantal aangeven.

Deel 3 : AFBOUWBOUWFASE

BOUWKUNDIG

- B-04 Vensterbanken uitvoeren in kunststeen.** € 25,00 / m1
Wijzigen Werzalit vensterbanken in kunststeen vensterbanken. Keuze uit de kleuren ceberg White Micro / Belgian CG POLI / Belgian CG Gezoet / Royal Beige / Carrara White / Metallic Grey i.p.v. standaard . Van de diverse vensterbanken worden monsters getoond tijdens het individueel kopersgesprek met de kopersbegeleider. Wijziging is alleen mogelijk voor alle vensterbanken in de gehele woning. Niet mogelijk te wijzigen per ruimte of verdieping.
- B-05 Gegalvaniseerde krimpnetten in cementdekvloeren** € 7,50 / m2
Indien er gekozen wordt voor een natuurstenen vloer is het raadzaam om extra gegalvaniseerde wapeningsnetten toe te passen op de begane grond i.p.v. standaard stalen vloerverwarmingsnetten. Evt. overleggen met jullie vloerleverancier of deze nodig wordt geacht.
- B-06 Omkasting verdeel unit vloerverwarming** € 160,00
De verdeler onderin de trapkast wordt afgewerkt met een houten omkleding in de kleur wit (standaard geground)
- B-07 Wijzigen binnendeuren en beslag** € n.t.b.
Wijzigen binnendeuren (bijv. glasstroken toepassen) en beslag (bijv. andere deurkrukken).

LOODGIETERSWERK

- L-03 Klokthermostaat** € 275,00
U kunt met de klokthermostaat voor alle dagen van de week de gewenste specifieke tijden programmeren.

TEGELWERK & SANITAIR

- U kiest voor het basis tegelwerk & sanitair in de toilet begane grond.** € 0,00
Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, water - gasleiding voorzien van stopkraantjes en afvoer afgedopt.
Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de projectshowroom aangehouden.
- U kiest voor het basis tegelwerk & sanitair in de badkamer.** € 0,00
Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, water - gasleiding voorzien van stopkraantjes en afvoer afgedopt.
Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de projectshowroom aangehouden.

T01 **Het gekozen tegelwerk & sanitair in toilet begane grond volgens offerte projectshowroom.** € n.t.b.

Het gekozen tegelwerk volgens offerte projectshowroom datum: xx-xx-xxxx.
Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de projectshowroom aangehouden.

T02 **Het gekozen tegelwerk in badkamer volgens offerte projectshowroom.** € n.t.b.
Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, water - gasleiding voorzien van stopkraantjes en afvoer afgedopt.

Het gekozen tegelwerk volgens offerte projectshowroom datum: xx-xx-xxxx.
Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de projectshowroom aangehouden.

Voor akkoord:

Datum:

Koper(s)

Aannemer:

Afdeling kopersbegeleiding

Het totaalbedrag van het door u gekozen meer- en minderwerk Deel 3
AFBOUWFASE bedraagt (Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.)

Totaal

Zie ook bijgesloten tekening.

Vertrouwende u hiemeer voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,

Kopersbegeleider